

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)  
รอบ ๑๒ เดือน



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	550,000.-	524,688.-	140,312.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	√	โอนเพิ่ม 115,000.-
	2. โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	10,000.-	-	10,000.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	√	-	-	
	3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน	20,000.-	-	20,000.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	√	-	-	
	4. โครงการประชุมประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.-	4,982.-	15,018.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	√	
	5. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.-	45,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	√	
	6. อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000.-	20,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	√	
	รวม 6 โครงการ	780,000.-	594,670.-	185,330.-		2		4	

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (รณรงค์ ลด ละ เลิกยาเสพติดทุกชนิด)	20,100.-	18,800.-	1,300.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	√	
	2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000.-	30,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	√	
	3. โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	60,000.-	57,084.-	2,916.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	√	
	4. โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคกสูง	30,000.-	-	30,000.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	√	-	-	
	5. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	10,000.-	9,500.-	500.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	√	
	รวม 5 โครงการ	150,100.-	115,384.-	34,716.-		1		4	

1.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว	10,000.-	8,450.-	1,150.-	สำนักปลัด -แผนงาน สาธารณสุข	-	-	√	
	รวม 1 โครงการ	10,000.-	8,450.-	1,150.-		-	-	1	

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองแปนบ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน ทางเดิน-รั้ว คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 100 ตารางเมตร รั้ว คสล. สำเร็จรูปยาว 40 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 26 (กองช่าง)	100,000.-	100,000.-	-	กองช่าง -แผนงานเคหะ และชุมชน	-	-	√	
	รวม 1 โครงการ	100,000.-	100,000.-	-		-	-	1	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายจรงค์ ยี่มู่ จุดสิ้นสุด บ้านนายสุนทร ชัยษา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 3 ข้อ 10 (กองช่าง)	190,000.-	189,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 สายทางที่ 2 (ต่อจากของเดิมบ้านนายบุญรอด ปัตถานะ) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสามารถ ทองหล่อ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายชาติ เทียงอวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 1 ข้อ 2 (กองช่าง)	310,000.-	-	310,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	√	-	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมถนนทางหลวงชนบท 4019) จุดเริ่มต้น สระน้ำวัดโคกสูง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางบ้านโคกสูง – บ้านสะเดาหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตรหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อ 10 (กองช่าง)	184,000.-	183,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 สายทางที่ 2 (ต่อจากของเดิมจากหนองตาปู่) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายวัฒนา สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุวรรณ สินสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ข้อ 96 (กองช่าง)	200,000.-	199,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้น บ้านนายพล พงษ์สุระ จุดสิ้นสุด บ้านนายณรงค์ โสตรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 62 (กองช่าง)	111,000.-	110,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายทางที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านหนองเต็ง จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อถนนคอนกรีตบริเวณสวนยางนายชูศรี พันสมบัติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 24 (กองช่าง)	24,000.-	24,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น บ้านนายสำราญ ทองภูบาล จุดสิ้นสุด บ้านนายไพศาล มงคลการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 ข้อ 14 (กองช่าง)	250,000.-	250,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิมบ้านนางต๋นสุนทะวงษ์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายปิ่น หินภู จุดสิ้นสุด โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 11 ข้อ 37 (กองช่าง)	500,000.-	-	500,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	√	-	



1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาทวาน หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น บ้านนายปัญญา จันทร์สวด จุดสิ้นสุด บ้านนายนิวัติ พุ่มสระเกตุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ข้อ 108 (กองช่าง)	296,000.-	295,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 1 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมที่ดินนายธีรชัย มารศรี) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุดใจ สอนไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประหยัด สอนไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 79 (กองช่าง)	180,000.-	180,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 1 สายทางที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสมหมาย ศรีปาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 8 ข้อ 30 (กองช่าง)	150,000.-	149,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	12. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิมได้หนองใหญ่) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายทองศรี บุตรวิชา จุดสิ้นสุด ที่ดินนางหนูเงิน ปะวะเค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ข้อ 101 (กองช่าง)	185,000.-	-	185,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	√	-	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	13. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุดที่ ประทุมพา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 435 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 195.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อ 14 (กองช่าง)	80,000.-	80,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	14. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (ต่อจากของเดิม เส้นบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสำราญ ต.ห้วยหิน อ.หนอง หงส์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายพร สิงขพา จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสม จิตร สินสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 783 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 469.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ข้อ 48 (กอง ช่าง)	200,000.-	200,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	15.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น วัด บ้านหนองหว้า จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประมวล พานดวงแก้ว ขนาดมากอาจจะกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จัดเป็น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 10 ข้อ 36 (กองช่าง)	37,000.-	37,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด บ้านนายมนูญ โคลนกระโทก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 23 (กองช่าง)	95,000.-	95,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 จุดสิ้นสุด บ้านนางทัศนีย์ เดชสายบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ข้อ 72 (กองช่าง)	475,000.-	475,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น คันคลองถนน บ้านโนนสมบูรณ์ - ต.คลองเมือง อ.จักราช จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย เพ็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ข้อ 30 (กองช่าง)	247,000.-	-	247,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	√	-	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวง เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 207 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อ 12 (กองช่าง)	85,000.-	85,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านสะเดาหวาน จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย สุบิน โปธิ์ศาลา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 8 ข้อ 28 (กองช่าง)	148,000.-	148,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 2 จุดเริ่ม ต้น ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายถวิล สุตชา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 243 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 8 ข้อ 29 (กองช่าง)	100,000.-	100,000.-	-	-แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 3 จุดเริ่ม ต้น บ้านนางชำนานญ ดุมกลาง จุดสิ้นสุด บ้านนายบัวลอย ฐลาโรสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2554 หน้า 5 ข้อ 18 (กองช่าง)	56,000.-	56,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายศิริ พาน ดวงแก้ว จุดสิ้นสุด บ้านนางงลักษณ์ นิมิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 28 (กองช่าง)	29,000.-	26,214.22.-	2,785.78.-	-แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	
	24. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 วางท่อ คสล.พร้อมเท คอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านคู ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคก สูง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ วาง ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ะละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ จุดที่ 1 บริเวณที่นายทศพล ทศภักดิ์ จุดที่ 2 บริเวณที่นายบุญผล ปะวะเค ตามแบบที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ข้อ 94 (กองช่าง)	30,000.-	30,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	√	



1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	25. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตคาด หน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณป่าช้าบ้านโคกสูง) วางท่อคสล.พร้อมเทคอนกรีตคาดหน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณป่าช้าบ้านโคกสูง (ทางทิศเหนือ)วางท่อสล ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคาดหน้าท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 1 ข้อ 4 (กองช่าง)	15,000.-	15,000.-	-	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	√	
	26. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตคาด หน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณสระวัดบ้านโคกสูง) สระวัดบ้านโคกสูง วางท่อ ลล ขนาด 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตคาดหน้าท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 13,000-บาท อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2560 หน้า 1 ข้อ 4 (กองช่าง)	13,000.-	-	13,000.-	กองช่าง -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	√	-	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	27. โครงการวางท่อคสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้า ท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพานองหัวช้าง) บริเวณสะพานองหัวช้าง (ทางทิศตะวันตก) วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมเท คอนกรีตลาดหน้า จำนวน10,000 บาท ท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงินงบประมาณ 10,000 บาท ดาบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเพิ่มเติมในพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25653 ครั้ง 1/2564 หน้า 2 ข้อ 5 (กองช่าง)	10,000.-	-	10,000.-	-แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	√	-	
	รวม 27 โครงการ	4,200,000.-	2,926,214.22	18,785.78		-	6	21	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	5,000.-	432.-	4,568.-	สำนักปลัด	-	-	√	
	2. โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก	43,000.-	30,202	12,798.-	สำนักปลัด	-	-	√	
	3. โครงการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.โคกสูง	642,000.-	580,510.-	61,490	สำนักปลัด	-	-	√	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>690,000.-</b>	<b>611,144.-</b>	<b>78,856</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000.-	-	30,000.-	กองสวัสดิการ	√	-	-	
	2. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	-	กองสวัสดิการ	-	-	√	
	3. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000.-	-	50,000.-	กองสวัสดิการ	√	-	-	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>90,000.-</b>	<b>10,000.-</b>	<b>80,000.-</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการเยาวชนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	30,000.-	29,700.-	300.-	กองสวัสดิการ	-	-	√	
	2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง	50,000.-	113,550.-	50,000.-	กองสวัสดิการ	-	-	√	โอนเพิ่ม 64,450.-
	3. โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	30,000.-	-	30,000.-	กองสวัสดิการ	√	-	-	
	4. โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	60,000.-	60,000.-	-		-	-	1	
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>170,000.-</b>	<b>203,250.-</b>	<b>80,300.-</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	

2.4 แผนงานงบกลาง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,912,600.-	8,452,500.-	460,100.-	กองสวัสดิการ	-	-	√	
	2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,772,800.-	3,472,400.-	300,400.-	กองสวัสดิการ	-	-	√	
	3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.-	61,500.-	8,500.-	กองสวัสดิการ	-	-	√	โอนเพิ่ม 22,000.-
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>12,733,400.-</b>	<b>5,957,600.-</b>	<b>769,000.-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	30,000.-	-	30,000.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	√	-	-	
	2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	837,375.-	770,660.-	66,715.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	√	
	3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์	1,722,000.-	1,654,065.-	67,935.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	√	
	4. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000.-	50,000.-	-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	√	
	5. อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000.-	150,000.-	-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	√	
	รวม 5 โครงการ	2,789,375.-	2,624,725.-	164,650.-		1	-	4	

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	200,000.-	-	200,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.-	-	60,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	5. โครงการประเพณีบุญพระเวส	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	6. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	7. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	8. โครงการประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	9. โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	√	-	-	
	รวม 9 โครงการ	450,000.-	-	450,000.-		9	-	-	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	10,000.-	-	10,000.-	สำนักปลัด	√	-	-	
	2. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000.-	9,835.-	5,165.-	สำนักปลัด	-	-	1	
	3. โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (งานปลูกพืชรักษากรท้องถิ่น)	25,000.-	12,980.-	12,020.-	สำนักปลัด	-	-	1	
	<b>รวม 3 โครงการ</b>	<b>50,000.-</b>	<b>22,815.-</b>	<b>27,185.-</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	

### 3.2 การประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตามแผนดำเนินงาน จำนวน 70 โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน) จำนวน 70 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 32.86

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 8.57

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 58.57

#### ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ไม่สามารถดำเนินการ ได้ 23 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงและเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นคาดว่าจะดำเนินการได้ร้อยละ 64.80 ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

- ข้อเสนอแนะ
- 1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
  - 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕)

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.abtkoksung.go.th](http://www.abtkoksung.go.th) หัวข้อแผนการดำเนินประจำปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนี ปักโคลาพัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง